

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG
CHỨNG**

Mã chứng khoán: HPG

Giấy chứng nhận chào bán số 21/GCN/UBCK

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/06/2017

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM**

Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A- Giai phạm – Yên Mỹ - Hưng Yên

Điện thoại: 0321 394 2884

Fax 0321 394 2613



I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: **252.823.583** cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: **5.056.279.378.220** đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 27/06/2017
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 28/07/2017

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng 5.000 tỷ đồng bổ sung vốn cho **giai đoạn 2 Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất** và phần còn lại bổ sung cho nguồn vốn hoạt động chung. Chi tiết sử dụng tiền dự kiến như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Thời gian chi | Số tiền giải ngân | Nội dung |
|----|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | | 56 | Bổ sung vốn lưu động |
| 2 | 6 tháng cuối 2017 | 3.200 | Giai đoạn 2 dự án Dung Quất |
| 3 | 6 tháng đầu 2018 | 1.800 | |
| | Tổng | 5.056 | |

2. Tiến độ dự án hiện tại:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Thời gian chi | Số tiền giải ngân | Nội dung |
|----|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | Tháng 8 năm 2017 | 56 | Bổ sung vốn lưu động |
| 2 | 6 tháng cuối 2017 | 1.761 | Giai đoạn 2 dự án Dung Quất |
| 3 | 6 tháng đầu 2018 | 1.833 | |
| 4 | Dự kiến 6 tháng cuối 2018 | 1.406 | |
| | Tổng | 5.056 | |

Hiện tại, tiến độ Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất đang được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra, Tập đoàn chuẩn bị đưa dây chuyền cán thép dài đầu tiên vào hoạt động trong tháng 7 này. Các hạng mục khác sẽ được hoàn thành từ Quý IV năm nay đến cuối năm 2019.

3. Những thay đổi, điều chỉnh và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

Các công việc xây dựng, lắp đặt của Dự án vẫn được gấp rút triển khai theo đúng như kế hoạch. Riêng tiến độ giải ngân thực tế chậm hơn so với tính toán ban đầu. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2018 sẽ giải ngân hết số tiền thu được từ đợt phát hành cho giai đoạn II của Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Hà Nội, Ngày 09 tháng 07 năm 2018
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

